

**แบ่งงวดงานโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน**  
**ปรับปรุง (2558) จากแบบอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน รหัส สน.ศท. 3/12 (ปรับปรุง 2545)**  
**สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ต.บ้านขวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ**

**รายละเอียดโครงการ** อาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน

กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ 10,328,000.00 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน

|                           |   |                              |
|---------------------------|---|------------------------------|
| <b>งวดที่ 1</b>           | เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน                             |                              |
|                           | 1.1 งานฐานราก                                       | แล้วเสร็จ                    |
|                           | 1.2 งานคานคอดิน                                     | แล้วเสร็จ                    |
|                           | <b>วงเงิน</b> 1,549,000.00 บาท                      | ระยะเวลา 60 วัน คิดเป็น 15 % |
|                           |   |                              |
| <b>งวดที่ 2</b>           | เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน                             |                              |
|                           | 2.1 งานหล่อเสาชั้น 1                                | แล้วเสร็จ                    |
|                           | 2.2 งานพื้นสำเร็จพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ 1 | แล้วเสร็จ                    |
|                           | 2.3 งานก่อฉาบผนังชั้นที่ 1                          | แล้วเสร็จ                    |
|                           | <b>วงเงิน</b> 1,549,000.00 บาท                      | ระยะเวลา 60 วัน คิดเป็น 15 % |
|                           |   |                              |
| <b>งวดที่ 3</b>           | เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน                             |                              |
|                           | 3.1 งานหล่อเสาชั้น 2                                | แล้วเสร็จ                    |
|                           | 3.2 งานพื้นสำเร็จพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ 2 | แล้วเสร็จ                    |
|                           | 3.3 งานคอนกรีตบันไดชั้นที่ 1                        | แล้วเสร็จ                    |
|                           | <b>วงเงิน</b> 1,549,000.00 บาท                      | ระยะเวลา 60 วัน คิดเป็น 15 % |
|                           |   |                              |
| <b>งวดที่ 4</b>           | เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน                             |                              |
|                           | 4.1 งานหล่อเสา-คานรับหลังคา                         | แล้วเสร็จ                    |
|                           | 4.2 งานคอนกรีตบันไดชั้นที่ 2                        | แล้วเสร็จ                    |
|                           | 4.3 งานก่อฉาบผนังชั้นที่ 2                          | แล้วเสร็จ                    |
|                           | <b>วงเงิน</b> 1,859,000.00 บาท                      | ระยะเวลา 60 วัน คิดเป็น 18 % |
|                           |   |                              |
| <b>งวดที่ 5</b>           | เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน                             |                              |
|                           | 5.1 งานหล่อเสา-คานรับหลังคา                         | แล้วเสร็จ                    |
|                           | 5.2 งานโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคา                     | แล้วเสร็จ                    |
|                           | 5.3 งานวางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.                   | แล้วเสร็จ                    |
|                           | <b>วงเงิน</b> 2,168,000.00 บาท                      | ระยะเวลา 60 วัน คิดเป็น 21 % |
|                           |   |                              |
| <b>งวดที่ 6 (สุดท้าย)</b> | เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน                             |                              |
|                           | 6.1 งานหินขัดม้านั่ง-บันได / งานพื้นขัดมันแล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ                    |
|                           | 6.2 งานปูกระเบื้องพื้น และบุผนัง แล้วเสร็จ          | แล้วเสร็จ                    |
|                           | 6.3 งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ                           | แล้วเสร็จ                    |
|                           | 6.4 งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ              | แล้วเสร็จ                    |
|                           | 6.5 งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ                          | แล้วเสร็จ                    |

6.6 งานรื้อบ้านไต่-งานลี -งานเบ็ดเตล็ด และงานติดตั้งครุภัณฑ์  
 ตามรูปแบบรายละเอียดและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ แล้วเสร็จ  
**วงเงิน** 1,654,000.00 บาท ระยะเวลา 60 วัน คิดเป็น 16 %

**รวม เป็นเงิน** 10,328,000.00 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน คิดเป็น 100 %