

แบ่งงวดงานโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย อบจ.3034 บ้านตลาดทราย - บ้านกุดกว้าง

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING			แล้วเสร็จ
1.1	หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.02 ม.	284.80	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
1.2	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	14,240.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง			แล้วเสร็จ
2.1	Prime Coat	14,240.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2.2	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(หนา 4 ซม.)	14,240.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร			แล้วเสร็จ
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	400.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 6,182,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน